

**COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA
(PROV. DI FOGGIA)
SETTORE TECNICO**

Determinazione n. 123 del 11/10/2010

OGGETTO: Legge Regionale 13/2001 come modificata dalla L.R. 16/2004 . Delibera CIPE n° 17/2003 – APQ “Difesa del Suolo”.

Lavori di “Consolidamento versante collinare Via Pagano, via della Libertà, area Casa Sacro Cuore di Gesù”, Ditta Trivellazioni Cupo di Cupo Gerardo Via Tempa di Gaudiana n° 50 Palomonte (SA).

Approvazione perizia di variante

Il giorno undici del mese di ottobre dell'anno duemiladieci

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la nota della Regione Puglia – Ufficio del Genio Civile di Foggia prot. n° 0108711/P.C. del 21/05/2004 pervenuta a questo Comune in data 21/05/2004 prot. n° 3892 con la quale si invitata il Comune di sant'Agata di Puglia a redigere progetto preliminare dei lavori di che trattasi prima della stipulazione dell'intesa Istituzionale di cui sopra, prevista per il 20/06/2004, pena l'esclusione dall'eventuale finanziamento concernente l'intervento indicato;

VISTA la Delibera di G.M. n° 122 del 10/06/2004, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava il progetto preliminare redatto dall'U.T.C. per il “Consolidamento versante collinare Via Pagano, via della Libertà, area Casa Sacro Cuore di Gesù”, per un importo complessivo di €1.000.000,00;

VISTA la nota della Regione Puglia – Assessorato LL.PP. Difesa del Suolo e Risorse Naturali – Settore Risorse Naturali, datata 16/05/2005 prot. n° 1649, pervenuta a questo Comune in data 03/06/2005 prot. n° 4111 con la quale si invitata il Comune di Sant'Agata di Puglia a redigere progetto esecutivo ai sensi dell'Art. 6 del Disciplinare tra Regione – Comune, dei lavori di che trattasi;

VISTA la Delibera di G.M. n° 140 del 27/10/2005, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava il progetto definitivo per il “Consolidamento versante collinare Via Pagano, via della Libertà, area Casa Sacro Cuore di Gesù, giusta Delibera CIPE n° 17/2003 – APQ “Difesa del Suolo” – nonché la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1458/2003, redatto dall' ATP Ing. Maruotti Leonardo, Ing. Longo Leonardo e Ing. Michele Schiavone, dell'importo complessivo di EURO 1.000.000,00;

VISTO il progetto esecutivo per il “Consolidamento versante collinare Via Pagano, via della Libertà, area Casa Sacro Cuore di Gesù, redatto dall'ATP Ing. Maruotti, Ing. Longo e Ing. Schiavone, acquisito al protocollo comunale in data 04/11/2005 al n° 7965;

VISTA la Delibera di G.M. n° 261 de 10/11/2005, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi;

RICHIAMATA la propria Determina del Settore Tecnico n. 3 del 17/01/05 con la quale veniva approvato l'elenco delle ditte da invitare alla licitazione privata semplificata, tra le ditte che ne hanno fatto richiesta;

VISTA la Determina del Settore Tecnico n° 189 del 25/11/2005 con la quale si provvedeva alla approvazione del bando e disciplinare di gara dei lavori di che trattasi;

VISTO il verbale della Commissione di gara del 14/12/2005 con il quale si procedeva alla verifica dei requisiti delle ditte partecipanti, giusto invito prot. n° 8570 del 28/11/2005;

VISTO il verbale della Commissione di gara del 14/12/2005, con il quale si aggiudicavano provvisoriamente i lavori all' Impresa La Castellese Costruzioni s.r.l. con sede legale in Via Capogiardino n° 71 Castelfranci (AV);

VISTA la Determina del Settore Tecnico n° 200 del 14/12/2005 con la quale si approvava il verbale della commissione di gara e si affidavano i lavori di che trattasi all' Impresa La Castellese Costruzioni s.r.l. con sede legale in Via Capogiardino n° 71 Castelfranci (AV), giusta regolare gara; che ha offerto un ribasso del 27,273% sull'importo a base d'asta di E. 655.790,49, e quindi per un importo al netto del ribasso pari a € 476.936,75 oltre a €39.347,43 per oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso, per un totale complessivo di €516.284,18;

VISTA la comunicazione dei DD.LL. in data 22/12/2005 acquisita al protocollo comunale al n° 9248 con la quale si comunicava l'inizio lavori;

CONSIDERATO che nel corso dei lavori si sono verificate situazioni che hanno indotto le parti a decidere in un accorso transattivi per la risoluzione consensuale anticipata del contratto;

VISTO l'accordo transattivi stipulato con le parti in data 01/03/2007, approvato con Determina del Settore Tecnico n° 56 del 06/03/2007, con la quale si impegnavano entrambi alla risoluzione anticipata del contratto di appalto, stabilendo un importo di € 15.000,00 quale compenso da corrispondere all'impresa per spese sostenute;

VISTA la propria nota inviata alla Ditta Trivellazioni Cupo, prot. 2372 del 19/03/2007, con la quale si chiedeva alla ditta seconda aggiudicataria ad esprimere la volontà ad accettare l'esecuzione dei lavori indicati in oggetto, avendo offerto in sede di gara un ribasso d'asta pari al 27,263%;

VISTA la comunicazione della Ditta Trivellazioni Cupo, acquisita al protocollo comunale 2411 del 20/03/2007, con la quale dichiarava di accettare l'esecuzione dei lavori di che trattasi con il ribasso d'asta offerto in sede di gara pari al 27,263%;

VISTA la Determina del Settore Tecnico n° 97 del 19/04/2007 con la quale si affidavano i lavori di che trattasi alla Ditta Trivellazioni Cupo con sede in Via Tempa Gaudiana n° 50 Palomonte (SA), che ha offerto un ribasso del 27,263% sull'importo a base d'asta di E. 655.790,49, e quindi per un importo al netto del ribasso pari a €477.002,33 oltre a €39.347,43 per oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso, per un totale complessivo di €516.349,76;

VISTA il verbale di consegna dei lavori in data 06/07/2007 dove si stabiliva il tempo per dare ultimati i lavori in 390 gg, pertanto, i lavori devono essere ultimati entro il 30/07/2008;

VISTA la Determina del Settore Tecnico n° 97 del 19/04/2007 con la quale si concedeva alla ditta appaltatrice una proroga di giorni 130 per dare ultimati i lavori di che trattasi, dando atto che la nuova scadenza per ultimare i lavori è il 07/12/2008;

VISTA la determina del Settore Tecnico n° 240 del 23/09/2008, con la quale si approvava la perizia di variante dei lavori di che trattasi;

VISTA la Delibera di G.M. n° 128 del 23.06.2010 con la quale si nomina Responsabile del Procedimento per i lavori di "Consolidamento versante collinare Via Pagano, via della Libertà, area Casa Sacro Cuore di Gesù", l'ing. Michela Benedetto;

VISTA la Determina n° 67 del 05.07.2010 a firma dell'ing. Michela Benedetto, Responsabile ad interim del Settore Tecnico, con la quale si prende atto delle dimissioni della Direzione dei Lavori e si nomina quale Direzione dei Lavori, contabilità e Misura, etc. l'Ufficio Tecnico Comunale;

VISTO il Decreto Sindacale prot. n° 5563 del 06.07.2010 con il quale si nomina Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale l'ing. Giovanni Zelano ;

CONSIDERATO, altresì, che i lavori dovevano concludersi il 01.05.2010 ;

CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento, nonché Responsabile dell'U.T.C., all'epoca della richiesta di proroga, a decorrere dal 29.04.2010 fino al 07.07.2010 non è stato in servizio;

VISTA la determina del Settore Tecnico n° 92 del 10/08/2010 con la quale si concedeva una ulteriore proroga alla Ditta Trivellazioni Cupo di giorni 184 per il "Consolidamento versante collinare Via Pagano, via della Libertà, area Casa Sacro Cuore di Gesù, dando atto che la nuova scadenza per ultimare i lavori è il 31/10/2010;

VISTA la necessità di provvedere ad una perizia di variante – assestamento nei limiti dell'Art. 132 comma 3 del D.Lgs. 163/2006, in quanto si intende realizzare una strada di accesso allo scatolare mediante la realizzazione di un muro poggiato su pali esistenti precedentemente realizzati, al fine di evitare il tagli di buona parte di alberi posti sul lato sistro dell'intervento.

RITENUTO pertanto di dover approvare la predetta perizia di variante ed assestamento per le motivazioni in esse riportate;

VISTO il D.M. LL.PP. del 19/04/2000 n° 145

VISTO il Decreto Legislativo del 12 Aprile 2006 n° 163;

VISTO il Decreto Legislativo n° 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

DETERMINA

1. Di approvare la perizia di variante ed assestamento redatta dall' U.T.C. nei limiti dell'Art. 132 comma 3 del D.Lgs. 163/2006, in quanto si intende realizzare una strada di accesso allo scatolare mediante la realizzazione di un muro poggiato su pali esistenti precedentemente realizzati, al fine di evitare il tagli di buona parte di alberi posti sul lato sistro dell'intervento con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

A) IMPORTO LAVORI A CORPO		(Euro)
A.1) - Per esecuzione lavorazioni (imp. a base d'asta)	€	655.394,37
Ribasso d'asta del 27,263%	€	178.680,17
Lavori al netto del Ribasso d'asta	€	476.714,20
A.2) - Per attuazione piani di sicurezza	€	39.347,43
IN UNO IMPORTO LAVORI (A)	€	516.061,63 € 516.061,63
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
B.1) - I.V.A. sui lavori (20% di A.1 + A.2)	€	103.212,33
B.2) - Accordo Transattivo	€	15.000,00
B.3) - Spese per monitoraggio	€	7.200,00
B.4) - Coordinatore sicurezza	€	25.102,60
B.5) - Spese tecniche	€	51.600,00
B.6) - Incentivi ex art. 18 della L.109/94	€	2.982,14
B.7) - Studio Geologico	€	11.500,00
B.8) - Indagini Geologiche	€	14.000,00
B.9) - Collaudo Statico e Tecnico Amm.vo	€	5.000,00
B.10) - C.N. - 2% (su B.4+B.5+B.7+B.9)	€	1.864,05
B.11) - I.V.A. 20% (su B.4+B.5+B.7+B.8+B.9+B.10)	€	21.813,33
B.12) - Imprevisti	€	2.594,50
IN UNO LE SOMME A DISPOSIZIONE	€	261.868,95
TOTALE PROGETTO	€	777.930,58
Economie di Gara	€	222.069,42
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO	€	1.000.000,00

2. Di dare atto che la perizia di variante ed assestamento non vi è aumento di spesa da parte dell'Ente ;
3. Di imputare la spesa all'intervento 2.09.01.02 (3264) RR.PP. applicati al bilancio 2010;
4. Di inviare copia della presente alla Regione Puglia;
5. Di demandare al Responsabile del Procedimento gli adempimenti successivi e conseguenti
6. Di trasmettere la presente al responsabile dell'Ufficio di Ragioneria per il visto e l'esecutività della presente;

Il Responsabile del Settore
(Ing. Giovanni Zelano)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.49, comma 1°, del Decreto Legislativo n° 267/2000 e successive modificazioni

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria e che gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza dell'intervento 2.09.01.02 (PEG 3264) del capitolo entro descritto.

Sant'Agata di Puglia, lì

Il Responsabile del Settore EE.FF.

Rag. Maria TORNISIELLO

In data _____ la presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio di Segreteria per i successivi adempimenti.

Il Responsabile del Settore

Ing. Giovanni Zelano